

Checkliste zur Arbeitsvorbereitung

Bauvorhaben: _____

Grundriss als dxf-Datei? ja nein

Was wird gewünscht?

- Angebot
- Sägewerkliste
- Zeichnungen für Handabbund
- Maschinenübergabe

Aufmass:

- ohne
- vorhanden
- kommt am: _____

Imprägnierung:

- nein ja, wenn ja, dann ⇨
- farblos grün braun

Holzsorte:

- Bauholz S10, Frischeinschnitt
- Bauholz S10, getrocknet auf max. Feuchte von 20%
- KVH NSi
- BSH GL24
- sonstige:

Imprägnierung:

- nein ja, wenn ja, dann ⇨
- farblos grün braun

Außenwandaufbau:

Drempelhöhen:

- Hauptdach:
- Nebendach:
- Gauben:
- _____:
- _____:

Lage Fußpfette:

- Mitte Drempel, jedoch so, daß Sparren noch über Mauerante läuft:
- mit _____ cm Abstand von AK Drempel:

DÜ vom Rohmauerwerk:

- Traufe HD:
- Giebel HD:
- Traufe ND:
- Giebel ND:
- Traufe Garage:
- Giebel Garage:
- Traufe _____
- Giebel _____

Dacheindeckung:

- unberücksichtigt lassen
- Dachpfannenart:
- Lattmaß von _____ cm bis _____ cm
- Firstlattung _____ cm
- Trauflattung _____ cm
- Dachaufbau von OK Sparren bis UK Lattung _____ cm

Kamin:

- nein ja, wenn ja, dann ➔
- gezapft Balkenschuh

DFE:

- nein ja, wenn ja, dann ➔
- gezapft Balkenschuh

Sparreneinteilung:

- genau nach Plan
- möglichst sinnvoll
- möglichst sparsam

Hobelungen:

- nein
- Dachüberstände
- sonstiges: _____

Profilart (s. Beiblatt):

Traufschalung ausklinken:

- nein ja, wenn ja, wie tief:

Kehlbalkenlage:

Unterkante ab OK Rohdecke: _____ m

Kehlbalkenlage:

- mit Balkenschuh zw. Mittelpfetten
- über / unter den Mittelpfetten
- KB mit Sparren verbolzen mit Bohrdurchmesser: _____ mm
- KB mit Pfetten verbolzen mit Bohrdurchmesser: _____ mm
- KB genagelt, ohne Bohrung

Gauben:

Art:

Anzahl: _____ Stück

Front:

Massiv

Holzständerwerk

Kleineisenteilliste:

ja

nein

Stahlteile zeichnen:

ja

nein

Bemerkungen:
